

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		小汤山医院消防中控、低压配电及地下管网改造工程（一期）						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位	北京小汤山医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	949.610000	949.610000	949.610000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	257.630000	257.630000	257.630000	—	—	—
		上年结转资金	691.980000	691.980000	691.980000	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升医院医疗环境的安全，消除医疗用电用水和消防、安防等安全隐患，拟分期、分区域逐步完成医院消防中控室汇聚及低压配电设施和地下管网设施改造。一期工程拟改造医院南门至锅炉房以南范围内的地下管沟和管线敷设，南侧变配电室出线电力管沟和敷设电力电缆及更换配电箱（柜）。				提升了医院医疗环境的安全，消除了医疗用电用水和消防、安防等安全隐患。一期工程改造了医院南门至锅炉房以南范围内的地下管沟和管线敷设，南侧变配电室出线电力管沟和敷设电力电缆及更换了配电箱（柜）。			
绩效 指标 （90 分）	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标 60 分	数量指标			18	18		
		质量指标			19	19		
		时效指标			3	0	计划工期 4 个月， 当年 5 月开工，因 不可抗力延期至 12 月完工。	
		成本指标			20	20		
	效益指 标 20 分	经济效益指标			13	13		
		可持续影响指标			7	7		
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标			10	10		
	总分					100	97	