

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学员培训教室、保障用房等处外墙喷锚及节能保温改造工程						
主管部门		040-北京市卫生健康委员会			实施单位	040042-中共北京市卫生健康委员会党校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	255.92	255.92	255.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	255.92	255.92	255.92	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目具体内容为：西直燃机房、培训教室等处结合建筑情况进行改造，其中西楼增设外墙保温措施；西直燃机房屋顶全部进行翻新及改造，新设保温及防水；多功能厅经现场检测，多功能厅卫生间部分位置轻微疏松土体进行注浆处理；对报告厅西侧外墙返潮破损、发霉损坏等情况进行维修，屋面防水进行维修更换。通过此项目实施提升教学基础设施，保障教学培训任务圆满完成。			已完成西直燃机房、培训教室等处改造，包括西楼增设外墙保温措施；西直燃机房屋顶全部进行翻新及改造，新设保温及防水；多功能厅卫生间部分位置轻微疏松土体进行注浆处理；对报告厅西侧外墙返潮破损、发霉损坏等情况进行维修，屋面防水进行维修更换。通过此项目实施提升教学基础设施，保障教学培训任务圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20			20.00		
		质量指标	10			10.00		
		时效指标	10			10.00		
	成本指标	经济成本指标	20			20.00		
	效果指标	社会效益指标	10			10.00		
		可持续影响指标	10			10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10			10.00		
总分：			100			100.00		