

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			报告厅室内安全改造工程						
主管部门			040-北京市卫生健康委员会		实施单位	040042-中共北京市卫生健康委员会党			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	244.04	244.04	244.03	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	244.04	244.04	244.03	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	报告厅室内安全改造内容：1、钢屋架改造及屋顶更新。2、会议室内外改造。3、卫生间、设备间等局部功能重新划分。4、会议音视频等相关专项由专业厂家进行深化，本次设计仅为预留厂家所需要的设计条件，原会议室相关保留设备拆移，待改造完成后重新安装，增设会议录播系统。5、建筑内装修，包括地面、墙面、顶棚改造。6、报告厅、配电室、控制间、等待区等区域地面、墙体增设防潮层。通过此项目实施提升教学基础设施，保障教学培训任务圆满完成。			2025年报告厅室内安全改造工程按照计划完成，完成钢屋架改造及屋顶更新、会议室内外改造、卫生间、设备间等局部功能重新划分、会议音视频等相关专项改造、增设会议录播系统、建筑内装修、地面及墙体增设防潮层改造。通过此项目实施提升教学基础设施，保障教学培训任务圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值			得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	15			15			
		质量指标	10			10			
		时效指标	15			15			
	成本指标	经济成本指标	20			20			
	效果指标	社会效益指标	5			5			
		生态效益指标	5			5			
		可持续影响指标	10			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10			10			
总分：			100			100.00			