

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		老年医院房屋维修（自有）						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位	北京老年医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	766.220000	766.220000	686.550000	10	89.6%	8.96
		其中：当年财政拨				—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	766.220000	766.220000	686.550000	—	89.6%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施修缮改造项目，有降低医院院感发生风险，改善就医环境，提升医院综合服务保障能力，满足医患日常安全需求。				通过实施修缮改造项目，有降低医院院感发生风险，改善就医环境，提升医院综合服务保障能力，满足医患日常安全需求。			
绩效 指 标 （90 分）	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50 分		数量指标		20	15	未完成改造，后续加快进度	
			质量指标		15	15		
			时效指标		15	15		
	效益指标 30 分		可持续影响指标		30	30		
	满意度 指标 10 分		服务对象满意度指标		10	10		
总分					100	93.96		